

OBČINA PODLEHNIK

Nadzorni odbor

Podlehnik 9

2286 Podlehnik

Datum: 30.4.2024

Na podlagi 44. Člena Statuta Občine Podlehnik (Uradni list RS96/09, Uradno glasilo Slovenskih občin, št.21/17 in 26. člena Poslovnika o delu nadzornega odbora Občine Podlehnik (Uradno glasilo slovenskih občin, št. 9/18) je Nadzorni odbor Občine Podlehnik na 5. redni seji dne 06.11.2023 sprejel sklep o izvedbi naslednjega nadzora: **»Sanacija plazov na cesti Stanošina – Sedlašek«** in ga vročil nadzorovani osebi občini Podlehnik, katera je 24.4.2024 sporočila, da na podano poročilo ne bo podala odzivnega poročila. Glede na navedeno, je osnutek poročila postal

### KONČNO POROČILO

#### O OPRAVLJENEM NADZORU:

#### **»Sanacija plazov na cesti Stanošina – Sedlašek«**

Nadzorni odbor v sestavi:

Darja Mlakar, predsednica

Robert Arnuš, član

Simona Urbančič, članica

Poročevalec: Simona Urbančič

**Naziv nadzorovanega organa:** Občina Podlehnik, Podlehnik 9, 2286 Podlehnik

Nadzor je bil opravljen v obdobju od novembra 2023 do marca 2024, ko smo člani Nadzornega odbora pregledovali zahtevano dokumentacijo v zvezi z investicijo **»Sanacija plazov na cesti Stanošina – Sedlašek«**.

#### **Uvod:**

Nadzorni odbor Občine Podlehnik je dne 06.11.2023 izdal Sklep št. 060/1-2023 o izvedbi nadzora Investicije **»Sanacija plazov na cesti Stanošina-Sedlašek«**.

Osnovni namen nadzora je bil preveriti pravilnost izvedbe postopka javnega naročila, pravilnost izplačevanja in gospodarnost porabljenih proračunskih sredstev.

## **Nadzor:**

Dne 06.11.2023 je bil podan zahtevek za posredovanje za preverjanje pravilnosti postopkov v zvezi z izvedbo, in sicer:

- Ustreznost vloge na Javni poziv
- Pogodba o sofinanciranju
- Izvedba javnega naročila
- Izbira najugodnejših izvajalcev
- Sklenjene pogodbe z izvajalci
- Skladnost finančnega poslovanja z veljavnimi zakoni

Uporabljene so bile naslednje pravne podlage:

1. Zakon o javnih financah (ZJF)
2. Zakon o javnih naročilih (ZJN-2)
3. Zakon o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2022 in 2023

## Pregledana dokumentacija:

- Sklep o izvedbi javnega naročila "Sanacija plazov na JP957 681 Sedlašek – Cestnik" za izvedbo gradbenih del, december 2021,
- Pogodba št. 2550-22-420024 za obnovo občinske ceste in komunalne infrastrukture, marec 2022,
- Pogodba št. 2550-22-420131 za sanacijo plazov kot posledico poplav, november 2022,
- Pogodba med občino Podlehnik in podjetjem GIC gradnje "Sanacija plazov na JP957 681 Sedlašek – Cestnik", april 2022,
- Poročilo o prejetih ponudbah za izvedbo "Strokovnega nadzora and gradnjo objekta", maj 2022,
- Pregled ponudb izvajalcev,
- Sklenjene pogodbe z izvajalci,
- Kartica finančnega knjigovodstva PP 1302225 – Plaz na cesti Stanošina-Sedlašek, od 01.01.2022 do 30.05.2023.

### **1. Izvedba javnega naročila in izbira najugodnejših izvajalcev za izvedbo gradbenih del**

Občina Podlehnik je dne 27.12.2021 izdala Sklep o izvedbi javnega naročila "Sanacija plazov na JP957 681 Sedlašek – Cestnik" za izvedbo gradbenih del. Merilo za določanje najugodnejšega ponudnika je bila najnižja cena. Ocenjena cena je bila povzeta z IP z dne oktober 2021 in je znašala 488.241,58 € brez DDV. Sredstva za izvedbo predmeta javnega naročila so zagotovljena v proračunu občine za leto 2022 na proračunski postavki »1302225 Plaz na cesti Stanošina-Sedlašek«.

Javno odpiranje ponudb je potekalo 18.1.2022. Ponudbe so oddali 4 ponudniki:

1. HS Nizke gradnje d. o. o., vrednost ponudbe 548.900,41€ z DDV
2. Cestno podjetje Ptuj d. d., vrednost ponudbe 580.700,11€ z DDV
3. GIC gradnje d. o. o., vrednost ponudbe 529.961,85€ z DDV
4. Pavčnik d. o. o., vrednost ponudbe 689.131,86€ z DDV

Dne 2.2.2022 je Občina Podlehnik oddala naročilo ponudniku GIC Gradnje d. o. o.

Dne 12.4.2022 je bila sklenjena pogodba med občino Podlehnik in podjetjem GIC gradnje "Sanacija plazov na JP957 681 Sedlašek – Cestnik". Vrednost izvedbe predmeta pogodbe znaša 434.394,96€ brez DDV oz. 529.961,85€ z DDV. Začetek del bi moral biti izveden najkasneje v roku 10 dni po podpisu pogodbe. Konec del bi moral biti izveden do 30.09.2022. Pogodbo sta podpisala župan Občine Podlehnik mag. Sebastian Toplak in direktor družbe GIC Gradnje Ivan Cajzek, dne 12.04.2022.

Bila sta podpisana dva aneksa k pogodbi 430-11-2021:

- Aneks št. 1: Podaljšanje pogodbenega roka za izvajanje del do 17.10.2022, zaradi povečanega obsega dela. Podpisano 15.09.2022
- Aneks št. 2: Pogodbena vrednost se zaradi dodatnih in nepredvidenih del spremeni in znaša 448.284,62€ brez DDV oz. 546.907,23€ z DDV. Podpisano 28.10.2022

Vodenje javnega razpisa je bilo pregledno in natančno. Pogodba med izvajalcem del in Občino Podlehnik je bila ustrezno sklenjena. Izvajalec del se je držal predpisanih rokov za izvedbo del, zaradi povečanega obsega del in nepredvidenih del, sta bila sklenjena aneksa in dela opravljena v roku.

## **2. Izbira najugodnejših izvajalcev za izvedbo strokovnega nadzora nad gradnjo objekta**

Občina Podlehnik je 04.05.2022 izdala Poročilo o prejetih ponudbah za izvedbo "Strokovnega nadzora nad gradnjo objekta". Navodila za izdelavo ponudbe so bila poslana naslednjim ponudnikom:

- Grading d.o.o., vrednost ponudbe 10.069,28€ brez DDV, ponudbeni odstotek 1,90 %
- Inženiring storitve Martin Kos s. p., vrednost ponudbe 8.470,70€ brez DDV, ponudbeni odstotek 1,93 %
- Kavnik inženiring Matej Kavnik s. p., vrednost ponudbe 8.383,82€ brez DDV, ponudbeni odstotek 1,95 %

Osnova za izbiro ponudnika je bil podan ponudbeni odstotek na podlagi ocenjene vrednosti objekta v višini 434.394,96€ brez DDV.

Izbira ponudnika je bila transparentna.

## **3. Dodelitev sredstev s strani Republike Slovenije**

Občina Podlehnik je bila uspešna na prijavi na razpis in je sklenila dve pogodbi z RS Ministrstvom za okolje in prostor za dodelitev sredstev:

- Pogodba št. 2550-22-420024 za obnovo občinske ceste in komunalne infrastrukture. Občina Podlehnik je podala vlogo 29.03.2022, odobrena so bila sredstva za sofinanciranje v višini 425.944,96€.
- Pogodba št. 2550-22-420131 za sanacijo plazov kot posledico poplav. Občina Podlehnik je podala vlogo 15.11.2022, odobrena so bila sredstva za sofinanciranje v višini 13.568,50€.

## **Ugotovitve:**

Nadzorni odbor Občine Podlehnik je opravil nadzor nad poslovanjem in porabo javnih sredstev, ki jih je Občina Podlehnik dobila na razpisu. Namen nadzora je bilo preveriti, ali je občina Podlehnik v celoti porabila sredstva, ki jih je pridobila z razpisom in preverjanje pravilnost izvedbe postopka javnega naročila in izbire izvajalcev.

Občina Podlehnik je bila uspešna na prijavi na razpis in dobila odobrena sredstva v višini 439.513,46 €.

Izvedba del je bila izpeljana s strani podjetja GIC Gradnje, v času od 06.05.2022 do 15.10.2022. Vrednost del brez DDV in brez tujih storitev je znašala 438.863,17€, malo manj od odobrenih sredstev, za kar so vložili zahtevek in dobili sredstva povrnjena.

Izvedba nadzorov, koordinacije, tehnične dokumentacije in DDV za izvedbo del je strošek občine in je bil vzet iz občinskega proračuna.

Nadzorni odbor ni ugotovil nobenih nepravilnosti ali neskladij. Poročilo o pregledu je pozitivno, kar kaže na ustrezno ravnanje, pravilnost in gospodarnost porabljenih sredstev.

Člana NO:

Simona Urbančič

Predsednica NO:

Darja Mlakar

Robert Arnuš

Vročiti:

- Županu Občine Podlehnik
- Članom NO
- Arhiv NO